

Menovitý zoznam stavieb za rok 2009

Tab. č. 42

v €

číslo			Názov stavby	Termín začatia - Termín dokonč.	Plánovaný náklad	Skutočnosť do 31.12.2008	Upravený rozpočet na rok 2009	Skutočnosť za rok 2009	% plnenia
pro-gra-mu	stav-by	VIP (vybr. investič. projektu)							
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6
3	1.	3.	Komunikácia Slávičie údolie Tichá ul. vrátane trolejbusovej trate	2011-2012	4 979 088	116 677	8 385	8 385	100,0
	2.	6.	Východný obchvat Vajnory	2011-2012	9 958 176	74 520	695	695	99,9
	3.	7.	Rek.križovatky Hradská-Podunajská-Dvojkřížna-Ráztočná	1106-1108	2 655 514	2 011 219	111 260	111 260	100,0
	4.	8.	CSS Račianska-Pionierska, pravé odbočenie	1106-0807	829 848	702 184	984	984	100,0
	5.	9.	Rekonštrukcia Záhradnícka-L.Nivy-Miletičova - 4 pruh	0508-1009	7 302 662	6 132 842	1 595 406	1 595 406	100,0
	6.	11.	Okružná križovatka Rusovce	2 010	829 848	0	331 939	0	x
	7.	14.	Rozšírenie Harmincovej na 4 pruh	0310-1210	5 311 027	71 267	158 000	90 252	57,1
	8.	15.	Predĺženie Tomášikovej ulice v úseku Vajnorská-Račianska	2012-2015	33 027 949	70 803	315 342	299 958	95,1
	9.	16./4	Obnova povrchov mestských komunikácií	2009-2010	19 916 351	0	7 652 704	7 652 704	100,0
			Dopravné stavby (vybrané investičné projekty)		84 810 463	9 179 512	10 174 715	9 759 642	95,9
	10.		CSS Púchovská - Pri vinohradoch	0609-1109	1 062 205	71 998	1 234 520	1 234 520	100,0
	11.		CSS Vrakunská-Podunajská-Komárovská	0610-0810	995 818	7 004	315 201	44 962	14,3
	12.		Prepojenie komunikácie Harmincova-Rázsochy	0808-1208	1 991 635	1 329 549	8 298	0	x
	13.		Diaľničný privádzač D61 Mierová - Senecká		199 164	14 572	99 582	75 658	76,0
	14.		CSS Slovnaftská - Komárňanská	2 006	11 618	2 589	3 319	0	x
	15.		Mlynská ul. DNV, III. etapa (preložka)	0907-1207	1 181 704	1 088 263	83 100	8 430	10,1
	16.		CSS Čsl. tankistov - Bratislavská ul.	0609-1009	564 297	7 070	71 688	20 974	29,3
	17.		CSS Furdekova - Lachova	0709-1109	531 103	15 136	457 215	457 215	100,0
	18.		CSS Račianska - Pri Bielom kríži	0409-0609	168 000	14 838	99 634	99 634	100,0
	19.		Úprava kruhového objazdu na Roľníckej ul. (Roľnícka-Jačmenná-Uhliská)	2009-2010	365 133	100	365 133	176 388	48,3
	20.		Rekonštrukcia Dúbravskej cesty		1 659 696	118 170	46 083	46 083	100,0
	21.		Rybničná ul. - I. etapa (preložka)		331 939	3 087	298 745	8 418	2,8
	22.		Rozšírenie Vajanského nábrežia - Promenáda	0709	7 896	0	7 896	7 896	100,0
	23.		Rekonštrukcia Popradskej ul. (vrátane kanalizácie)	2 011	1 095 099	0	66 388	71	0,1
	24.		CSS Ivánska cesta - Vrakunská (pri železnič.priecestí)				17 000	0	x
	25.		Odkanalizovanie časti komunikácie Stará Vajnorská	2 010	1 017 100	0	17 100	0	x
	26.		Ochrana svahu nad Devínskou cestou	2 010	248 954	0	141 160	141 159	100,0
	27.		Záhradnícka ul.- Mraziarská ul. - stavebné úpravy	2 009			43 359	43 359	100,0

Menovitý zoznam stavieb za rok 2009

Tab. č. 42

			Dopravné stavby spolu		96 241 824	11 851 888	13 550 136	12 124 408	89,5
			Ostatné stavby						
8	28.		Rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu-vlastný obj.	0609-1110	79 100 000	1 779 548	22 829 669	20 919 994	91,6
	16./3		Realizácia vyvolaných investícií v súv. s rekonštrukciou Zimného štadióna O. Nepelu (prístupové komunikácie k ZŠ)	0509-0211	19 020 000	0	185 862	185 862	100,0
5	49.		Výstavba nájomných bytov spolu, v tom:		11 200 342	12 804	154 369	86 425	56,0
	29.		Výstavba združených nájomných bytov 52 b.j. Pri kríži	0609-1010	2 550 342	9 158	30 000	27 593	92,0
	30.		Výstavba nájomných bytov 62 b.j. Pri kríži	2010-2011	3 050 000	3 646	85 000	33 469	39,4
	31.		Výstavba nájomných bytov v MČ Petržalka	2 012	4 000 000	0	6 369	6 369	100,0
	32.		Výstavba nájomných bytov v MČ Vrakuňa	2 011	1 600 000	0	33 000	18 994	57,6
10	33.		Rekonštrukcia ubytovne v areáli ZOO		66 388	0	24 500	6 426	26,2
			Ostatné stavby spolu		109 386 730	1 792 352	23 194 400	21 198 707	91,4
			Kapitálové výdavky celkom		205 628 554	13 644 240	36 744 536	33 323 115	90,7

Všetky investičné akcie v celkovom objeme 33 323 115 € boli v roku 2009 financované z rozpočtu mesta.